

## Boletim de medições

Nº da medição: 2  
Revisão: 03/11/2023

Medição física acumulada: 10,64%  
Valores a descontar: 0,00%  
Saldo contratual líquido: 89,36%

**Empresa:** 455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda  
**Obra:** 472C - Estilo Ponta Negra - Construção  
**Contrato:** 77 **Objeto:** SCT 45010 - BRISE  
**Contratado principal:** Vidrorios Industria e Comercio Ltda

**Contato:** ERIKA  
**Telefone:** (92) 99132-1823

Medição	Periodo	Data	Nota fiscal	A		B	C	D	E	F=Fant+(B+C-E)	G=(H-D)	H=(A+C-E)
				Vlr. bruto fisico	Fat. direto/outros débitos	Medição adiant.	Retenção 1,80%	Desconto	Saldo Adiant.	Valor Líquido	Valor NF	
1	21/09/2023 - 20/10/2023	03/11/2023		86.699,20	0,00	0,00	1.560,59	0,00	0,00	85.138,61	86.699,20	
2	21/09/2023 - 20/10/2023	03/11/2023		21.674,80	0,00	0,00	390,15	0,00	0,00	21.284,65	21.674,80	
<b>Totais:</b>				<b>108.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.423,26</b>		

## Observações:

**Valor Contratual:** 1.018.528,60  
**Saldo Contratual Líquido:** 910.154,60

**Nota:** Do valor da medição aprovada serão deduzidos os valores de faturamento direto, adiantamentos e eventuais descontos realizados. Pelo presente instrumento, o Contratado reconhece que o valor da medição descrito acima reflete o total executado do escopo contratual, tendo sido o quantitativo executado integralmente medido, não fazendo jus a nenhum outro valor, seja a que título for, concedendo desde já a mais ampla, geral e irrevogável quitação à Contratante.

Representante contratado

Engenheiro de obras

Eng. de produção

Superintendente

Data

\*O total deve considerar o valor real do item (total medido + total a medir).

UAU! Software de Automação e Gestão Empresarial

## Boletim de medições

Nº da medição: 2  
Revisão: 03/11/2023

Medição física acumulada: 10,64%  
Valores a descontar: 0,00%  
Saldo contratual líquido: 89,36%

**Empresa:** 455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda  
**Obra:** 472C - Estilo Ponta Negra - Construção  
**Contrato:** 77 **Objeto:** SCT 45010 - BRISE  
**Contratado principal:** Vidrorios Industria e Comercio Ltda

**Contato:** ERIKA  
**Telefone:** (92) 99132-1823

Item	Descrição	UN	Dados contrato*			Quantidade				Valores (R\$)				% Acum.
			Qtde.	Preço	Total	Acum. anterior	Total atual	Total acum.	Saldo cont.	Acum. anterior	Total atual	Total acum.	Saldo cont.	
1	Instalação de Esquadrias de Alumínio	un	1.018.528,60	1,00	1.018.528,60	86.699,20	21.674,80	108.374,00	910.154,60	86.699,20	21.674,80	108.374,00	910.154,60	10.6402%
<b>Totais:</b>					<b>1.018.528,60</b>					<b>86.699,20</b>	<b>21.674,80</b>	<b>108.374,00</b>	<b>910.154,60</b>	<b>10.6402%</b>

Representante contratado

Engenheiro de obras

Eng. de produção

Superintendente

Data

\*O total deve considerar o valor real do item (total medido + total a medir).

UAU! Software de Automação e Gestão Empresarial