

# Boletim de medições

|                |            |                           |        |
|----------------|------------|---------------------------|--------|
| Nº da medição: | 1          | Medição física acumulada: | 8,51%  |
| Revisão:       | 03/11/2023 | Valores a descontar:      | 0,00%  |
|                |            | Saldo contratual líquido: | 89,36% |

|                       |                                                          |           |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Empresa:              | 455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda | Contato:  | ERIKA             |
| Obra:                 | 472C - Estilo Ponta Negra - Construção                   | Telefone: | (92) 99132-1823   |
| Contrato:             | 77                                                       | Objeto:   | SCT 45010 - BRISE |
| Contratado principal: | Vidrorios Industria e Comercio Ltda                      |           |                   |

| Medição | Periodo                 | Data       | Nota fiscal | A                 |                            | B               | C | D              | E        | F=Fant+(B+C-E) | G=(H-D)       | H=(A+C-E) |
|---------|-------------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------|----------|----------------|---------------|-----------|
|         |                         |            |             | Vir. bruto fisico | Fat. direto/outros débitos | Medição adiant. |   | Retenção 1,80% | Desconto | Saldo Adiant.  | Valor Líquido | Valor NF  |
| 1       | 21/09/2023 - 20/10/2023 | 03/11/2023 |             | 86.699,20         | 0,00                       | 0,00            |   | 1.560,59       | 0,00     | 0,00           | 85.138,61     | 86.699,20 |
| Totais: |                         |            |             | 86.699,20         | 0,00                       | 0,00            |   | 1.560,59       | 0,00     | 0,00           | 85.138,61     |           |

|              |                           |              |
|--------------|---------------------------|--------------|
| Observações: | Valor Contratual:         | 1.018.528,60 |
|              | Saldo Contratual Líquido: | 931.829,40   |

**Nota:** Do valor da medição aprovada serão deduzidos os valores de faturamento direto, adiantamentos e eventuais descontos realizados. Pelo presente instrumento, o Contratado reconhece que o valor da medição descrito acima reflete o total executado do escopo contratual, tendo sido o quantitativo executado integralmente medido, não fazendo jus a nenhum outro valor, seja a que título for, concedendo desde já a mais ampla, geral e irrevogável quitação à Contratante.

# Boletim de medições

|                |            |                           |        |
|----------------|------------|---------------------------|--------|
| Nº da medição: | 1          | Medição física acumulada: | 8,51%  |
| Revisão:       | 03/11/2023 | Valores a descontar:      | 0,00%  |
|                |            | Saldo contratual líquido: | 89,36% |

|                       |                                                          |           |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Empresa:              | 455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda | Contato:  | ERIKA             |
| Obra:                 | 472C - Estilo Ponta Negra - Construção                   | Telefone: | (92) 99132-1823   |
| Contrato:             | 77                                                       | Objeto:   | SCT 45010 - BRISE |
| Contratado principal: | Vidrorios Industria e Comercio Ltda                      |           |                   |

| Item    | Descrição                            | UN | Dados contrato* |       |              | Quantidade     |             |             |             | Valores (R\$)  |             |             |             | % Acum. |
|---------|--------------------------------------|----|-----------------|-------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |                                      |    | Qtde.           | Preço | Total        | Acum. anterior | Total atual | Total acum. | Saldo cont. | Acum. anterior | Total atual | Total acum. | Saldo cont. |         |
| 1       | Instalação de Esquadrias de Alumínio | un | 1.018.528,60    | 1,00  | 1.018.528,60 | 0,00           | 86.699,20   | 86.699,20   | 931.829,40  | 0,00           | 86.699,20   | 86.699,20   | 931.829,40  | 8.5122% |
| Totais: |                                      |    |                 |       | 1.018.528,60 |                |             |             |             | 0,00           | 86.699,20   | 86.699,20   | 931.829,40  | 8.5122% |