



Boletim de medições

Nº da medição:		6	Medição física acumulada:		55,32%
			Valores a descontar:		0,00%
Revisão:		26/12/2023	Saldo contratual líquido:		44,68%
Empresa:		455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda			Contato: ERIKA
Obra:		472C - Estilo Ponta Negra - Construção			Telefone:
Contrato:	77	Objeto:	SCT 45010 - BRISE		
Contratado principal:		VIDRORIOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

				A	B	C	D	E	F=Fant+(B+C-E)	G=(H-D)	H=(A+C-E)
Medição	Periodo	Data	Nota fiscal	Vlr. bruto fisico	Fat. direto/outros débitos	Medição adiant.	Retenção 1,80%	Desconto	Saldo Adiant.	Valor Líquido	Valor NF
1	21/09/2023 - 20/10/2023	03/11/2023	2175	169.035,55	0,00	0,00	3.042,64	0,00	0,00	165.992,91	169.035,55
2	21/09/2023 - 20/10/2023	03/11/2023	11	42.258,89	0,00	0,00	760,66	0,00	0,00	41.498,23	42.258,89
3	21/10/2023 - 20/11/2023	30/11/2023	2232	169.035,55	0,00	0,00	3.042,64	0,00	0,00	165.992,91	169.035,55
4	21/10/2023 - 20/11/2023	30/11/2023	12	42.258,89	0,00	0,00	760,66	0,00	0,00	41.498,23	42.258,89
5	21/11/2023 - 20/12/2023	26/12/2023		112.690,37	0,00	0,00	2.028,43	0,00	0,00	110.661,94	112.690,37
6	21/11/2023 - 20/12/2023	26/12/2023		28.172,59	0,00	0,00	507,11	0,00	0,00	27.665,48	28.172,59
Totais:				563.451,84	0,00	0,00	10.142,14	0,00	0,00	553.309,70	

Observações:				Valor Contratual: 1.018.528,60	
				Saldo Contratual Líquido: 455.076,76	

Nota:	Do valor da medição aprovada serão deduzidos os valores de faturamento direto, adiantamentos e eventuais descontos realizados. Pelo presente instrumento, o Contratado reconhece que o valor da medição descrito acima reflete o total executado do escopo contratual, tendo sido o quantitativo executado integralmente medido, não fazendo jus a nenhum outro valor, seja a que título for, concedendo desde já a mais ampla, geral e irrevogável quitação à Contratante.				
-------	---	--	--	--	--

Item	Descrição	UN	Dados contrato*			Quantidade				Valores (R\$)			
			Qtde.	Preço	Total	Acum. anterior	Total atual	Total acum.	Saldo cont.	Acum. anterior	Total atual	Total acum.	Saldo cont.
1	Instalação de Esquadrias de Alumínio	un	1.018.528,60	1,00	1.018.528,60	535.279,25	28.172,59	563.451,84	455.076,76	535.279,25	28.172,59	563.451,84	455.076,76
Totais:			1.018.528,60							535.279,25	28.172,59	563.451,84	455.076,76