

Boletim de medições

Nº da medição: 5
Revisão: 26/12/2023

Medição física acumulada: 52,55%
Valores a descontar: 0,00%
Saldo contratual líquido: 44,68%

Empresa: 455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda
Obra: 472C - Estilo Ponta Negra - Construção
Contrato: 77 **Objeto:** SCT 45010 - BRISE
Contratado principal: VIDRORIOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Contato: ERIKA
Telefone:

Medição	Periodo	Data	Nota fiscal	A Vlr. bruto fisico	B Fat. direto/outros débitos	C Medição adiant.	D Retenção 1,80%	E Desconto	F=Fant+(B+C-E) Saldo Adiant.	G=(H-D) Valor Líquido	H=(A+C-E) Valor NF
1	21/09/2023 - 20/10/2023	03/11/2023	2175	169.035,55	0,00	0,00	3.042,64	0,00	0,00	165.992,91	169.035,55
2	21/09/2023 - 20/10/2023	03/11/2023	11	42.258,89	0,00	0,00	760,66	0,00	0,00	41.498,23	42.258,89
3	21/10/2023 - 20/11/2023	30/11/2023	2232	169.035,55	0,00	0,00	3.042,64	0,00	0,00	165.992,91	169.035,55
4	21/10/2023 - 20/11/2023	30/11/2023	12	42.258,89	0,00	0,00	760,66	0,00	0,00	41.498,23	42.258,89
5	21/11/2023 - 20/12/2023	26/12/2023		112.690,37	0,00	0,00	2.028,43	0,00	0,00	110.661,94	112.690,37
Totais:				535.279,25	0,00	0,00	9.635,03	0,00	0,00	525.644,22	

Observações:

Valor Contratual: 1.018.528,60
Saldo Contratual Líquido: 483.249,35

Nota: Do valor da medição aprovada serão deduzidos os valores de faturamento direto, adiantamentos e eventuais descontos realizados. Pelo presente instrumento, o Contratado reconhece que o valor da medição descrito acima reflete o total executado do escopo contratual, tendo sido o quantitativo executado integralmente medido, não fazendo jus a nenhum outro valor, seja a que título for, concedendo desde já a mais ampla, geral e irrevogável quitação à Contratante.

Representante contratado

Engenheiro de obras

Eng. de produção

Superintendente

Data

*O total deve considerar o valor real do item (total medido + total a medir).

UAU! Software de Automação e Gestão Empresarial

Boletim de medições

Nº da medição: 5
Revisão: 26/12/2023

Medição física acumulada: 52,55%
Valores a descontar: 0,00%
Saldo contratual líquido: 44,68%

Empresa: 455 - Manauara VII Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda
Obra: 472C - Estilo Ponta Negra - Construção
Contrato: 77 **Objeto:** SCT 45010 - BRISE
Contratado principal: VIDRORIOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Contato: ERIKA
Telefone:

Item	Descrição	UN	Dados contrato*			Quantidade				Valores (R\$)			
			Qtde.	Preço	Total	Acum. anterior	Total atual	Total acum.	Saldo cont.	Acum. anterior	Total atual	Total acum.	Saldo cont.
1	Instalação de Esquadrias de Alumínio	un	1.018.528,60	1,00	1.018.528,60	422.588,88	112.690,37	535.279,25	483.249,35	422.588,88	112.690,37	535.279,25	483.249,35
Totais:					1.018.528,60					422.588,88	112.690,37	535.279,25	483.249,35

Representante contratado

Engenheiro de obras

Eng. de produção

Superintendente

Data

*O total deve considerar o valor real do item (total medido + total a medir).

UAU! Software de Automação e Gestão Empresarial